

Esame e dibattito sul Rimboschimento con i fondi del Pnrr

**Storia e cronaca di un
rimboschimento**

Maggio 2024



Maggio 2024



Maggio 2024



Febbraio 2025



Maggio 2025



Cronologia 1

- 1 Sopralluogo e documentazione a Cirronis Bellavista (Maggio 2024)
- 2 Segnalazione formale e denuncia pubblica in campagna elettorale
- 3 Analisi dei documenti e loro ostensione al Consiglio e ai commissari della Prima Commissione

Analisi dei documenti

- **Analisi del progetto PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO" FORESTAZIONE URBANA ED EXTRAURBANA DEL COMUNE DI SINNAI sulla base della documentazione disponibile.**
- **Fase 1 -Aggiudicazione Appalto e Consegna lavori**
- In base alle informazioni disponibili, possiamo tracciare la cronologia seguente:
- 04/09/2023 - aggiudicazione dell'appalto alla ditta siciliana CONSORZIO STABILE ANGEDI SOCIETÀ' CONSORTILE A R.L. (fonte: DETERMINAZIONE DI INDIRIZZO n.952 del 11/10/2023).
- 07/09/2024 - con Determina del Responsabile del Settore in indirizzo n. 830 sono stati aggiudicati i lavori all'operatore economico CONSORZIO STABILE ANGEDI SOCIETÀ' CONSORTILE A R.L. (fonte: "Determinazione di Impegno Definitivo" - Numero Generale 1185 del 07/12/2023 e Numero Settore 608 del 07/12/2023).
- 24/09/2023 – sopralluogo che diede esito positivo (fonte: PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA DI URGENZA)
- 30/09/2023 - convocazione dell'appaltatore per la consegna dei lavori. (fonte: PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA DI URGENZA)
- 04/10/2023 - Consegna dei lavori alla ditta siciliana CONSORZIO STABILE ANGEDI SOCIETÀ' CONSORTILE A R.L. (fonte: "Determinazione di Impegno Definitivo" - Numero Generale 1185 del 07/12/2023 e Numero Settore 608 del 07/12/2023)
- 12/10/2023 – con verbale veniva sottoscritta la dichiarazione di concreto inizio ai lavori (fonte: "Determinazione di Impegno Definitivo" - Numero Generale 1185 del 07/12/2023 e Numero Settore 608 del 07/12/2023)
- 18/10/2023 - veniva stipulato il contratto di appalto dei lavori in oggetto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario comunale, giusto repertorio n. 1579/2023 (fonte: "Determinazione di Impegno Definitivo" - Numero Generale 1185 del 07/12/2023 e Numero Settore 608 del 07/12/2023).
- Avendo esaminato i dati, sia quelli disponibili sul Portale dei Servizi che quelli inviati al Consigliere Lobina in seguito alla sua richiesta di accesso agli atti, ci preme fare le seguenti considerazioni:
 - Riguardo all'appalto, bisognerebbe accedere ai verbali di graduatoria ed esame documenti dell' 01/09/2023 (che non sono accessibili on-line) per verificare attendibilità e il punteggio di ciascun partecipante invitato e avere contezza dei requisiti prescritti. Sarebbe opportuno avere contezza di che tipo di valutazione sia stata effettuata per aggiudicare questo appalto e rispetto a quali criteri.
 - Risulta quantomeno anomalo che i lavori siano stati affidati in data antecedente alla stipula del contratto e ci si chiede se le procedure in vigore siano state seguite correttamente. Il contratto firmato il 18/10/2023 fu stipulato con la ditta appaltatrice (CONSORZIO STABILE ANGEDI SOCIETÀ' CONSORTILE A.R.L.) (fonte: Contratto di Appalto Repertorio n.1579 del 18/10/2023). Ma dal processo di Verbale della consegna lavori il 4/10/2023 (14 giorni prima) si evince che i lavori furono affidati alla ditta esecutrice (SAN PIO RESTAURI S.R.L.) il 04/10/2023 (fonte: PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA DI URGENZA). Sono stati effettuati i prescritti controlli e le dovute comunicazioni e procedure prima dell'inizio dei lavori, di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto del 18/10/2023?
 - L'articolo 2 del Contratto stipulato il 18/10/2023 elenca i seguenti documenti:
- capitolato speciale d'appalto;
- elaborati progettuali di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.130 del 10/08/2023, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori;
- elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- computo metrico estimativo;
- piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- cronoprogramma dei lavori;
- polizze di garanzia.
- Si richiede accesso ai documenti sopra elencati.
-
- **Fase 2 – Variazione di Contratto**
- In base alle informazioni disponibili, possiamo tracciare la cronologia seguente:
- 23/10/2023 - è stata corrisposta all'Appaltatore la liquidazione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale (fonte: DETERMINAZIONE N° REG. 1189 DEL 11/12/2023).
- 06/12/2023 – notifica di tre problematiche non prevedibili in fase progettuale (fonte: RELAZIONE DI VARIANTE del 11/12/2023).
- 11/12/2023 - Approvazione lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 08.12.2023.
- 11/12/2023 – Certificato di Pagamento n.1 emesso, senza data, per il pagamento alla ditta appaltatrice di Euro 301'690,00 (fonte: Certificato di Pagamento n.1).
- 11/12/2023 – Modifica contratto (fonte: RELAZIONE DI VARIANTE del 11/12/2023) con estensione di giorni 20, rendendo il termine ultimo dei lavori a 140 giorni consecutivi (dal 04/10/2023), il 21/02/2024 (fonte: Determinazione di Impegno Definitivo del 11/12/2023).
- Avendo esaminato i dati, sia quelli disponibili sul Portale dei Servizi che quelli inviati al Consigliere Lobina in seguito alla sua richiesta di accesso agli atti, ci preme fare le seguenti considerazioni:
- Il documento fa riferimento all'elevazione dell'importo complessivo dell'appalto (aumento di Euro 91.046,16) a euro 788.058,97 (da 697.012,81 € oltre IVA) a causa di 4 interventi aggiuntivi derivanti da perizie. Il libretto dei sotto computi, mentre quantifica il costo di ciascuna perizia, non specifica quando queste perizie sono state effettuate, e non specifica neppure i motivi per la richiesta di queste perizie, considerato che i lavori erano già stati approvati e validati. Ci si chiede quindi, visto lo stato attuale del progetto, se queste aree del territorio sinnaese siano state identificate e selezionate per questo progetto senza le dovute perizie. Furono seguite le dovute procedure al momento della consegna dei lavori?

Risposta Responsabile Settore e discussione

- Ai Componenti della Commissione di Controllo e Garanzia
- Al Responsabile Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
- p.c. al Sindaco
- p.c. al Presidente del Consiglio Comunale
- p.c. al Segretario Generale
- COMUNE DI SINNAI
-
-
- Si prende atto della risposta della responsabile di settore del 13/02/2025.
- La relazione redatta dal sottoscritto, in collaborazione con il team di Sinnai Libera, è stata ritenuta necessaria e un atto dovuto, considerando l'importanza del tema del riboschimento, che riveste anche una rilevanza a livello nazionale. Prima di entrare nel merito delle risposte ricevute, è fondamentale fare una doverosa premessa riguardo a quanto affermato dalla responsabile di settore nella sua lettera del 13/02/2025. Nella sua comunicazione, la responsabile ha dichiarato che la relazione contiene "*pesanti accuse, totalmente infondate*", non solo nei suoi confronti, ma anche riguardo all'intero settore da lei gestito.
- A tal proposito, si desidera precisare che la relazione non fa riferimento alle azioni intraprese dai singoli impiegati e non ha finalità accusatorie. L'obiettivo principale è sollevare una serie di interrogativi riguardo all'assegnazione e alla gestione dell'appalto, basandosi esclusivamente sui documenti messi a disposizione. Tali documenti sono stati consultabili attraverso il portale del Comune di Sinnai e inviati via email su richiesta dello scrivente.
- La relazione non ha l'intento di fare accuse diffamatorie, ma si prefigge piuttosto di fare chiarezza sui processi adottati, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la rendicontazione delle azioni intraprese. In particolare, questa trasparenza è fondamentale per garantire il corretto utilizzo dei fondi, specialmente quelli destinati dal PNRR.

Cronologia 2

- 4 Secondo sopralluogo Cirronis Bellavista (Febbraio 2025)
- 5 Autosospensione dei commissari di maggioranza della Prima Commissione
- 6 Rifiuto di discutere il tema nella Prima Commissione, rifiuto ribadito in Consiglio Comunale da parte dei consiglieri di maggioranza
- 7 Presentazione di una proposta di delibera (poi ritirata) in Prima Commissione

Cronologia 3

- 8 Dimissione dei tre commissari di maggioranza della Prima Commissione (2 Aprile 2025)
- 9 Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale sul rimboschimento coi fondi Pnrr
- 10 Sopralluogo a Cirronis Bellavista del 28 Maggio

Cosa abbiamo segnalato

- 1 Mancanza di documenti fondamentali
- 2 Gestione opaca del progetto
- 3 Assenza di cronoprogrammi aggiornati
- 4 Incertezze sulla manutenzione
- 5 Dubbi sui premi versati all'impresa

Varianti contrattuali

- Rifiuti interrati
- Difficoltà di accesso
- Protezione da animali vaganti

Cronoprogramma e tempistiche

- L'unico cronoprogramma disponibile è datato Novembre 2023
- Non abbiamo letto un piano iniziale con cui confrontarlo
- Mancano aggiornamenti e verbali di sospensione ripresa (richiesti più volte)

Certificato di ultimazione lavori

- Esiste un verbale di sospensione (23 Gennaio 2023?)
- Ripresa il 17 Aprile 2024
- La comunicazione del 19 Aprile 2024 non è stata condivisa

Tempi reali e premi

- Premio di 13814 Euro all'appaltatore per 27 giorni di anticipo di conclusione lavori

Come sono state calcolate queste somme?

Se i lavori sono stati ripresi il 17 e chiusi il 19
Aprile 2024

Come è possibile?

Verbalì Ufficiali

- Verbale di consegna del 4 Ottobre 2023 (prima della firma del contratto)
- Verbalì di sospensione e ripresa non pubblicati
- Nessun sopralluogo ufficiale documentato fra Aprile e Maggio 2024

Chi ha verificato che i lavori fossero effettivamente terminati?

Manutenzione

- E' prevista per cinque anni...ma
- 1 Non sappiamo cosa stia facendo l'impresa
 - 2 Non abbiamo letto rapporti tra attecchimento e fallanze
 - 3 Si parla di modifiche nelle specie piantate, senza alcuna documentazione

2024



2025





MOZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE DEL PIANO DEL VERDE COMUNALE E DI REGOLAMENTO

Aldo Lobina / Attività Consiliare / 08 Aprile 2025

MOZIONE CONSILIARE DI
ADOZIONE DEL PIANO DEL VERDE COMUNALE E DI
REGOLAMENTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



Proposta di Delibera per il Risanamento e la Riorganizzazione del Progetto di Forestazione Extra Urbana: Misure Urgenti e Strutturali per l'Utilizzo Efficiente dei Fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Aldo Lobina / Attività Consiliare / 03 Aprile 2025

E' stata presentata ieri 2 Aprile 2025 durante i lavori

Conclusioni

- Abbiamo speso bene i soldi pubblici?
- Perché così tanta difficoltà a fornire dati, i cronoprogrammi e i verbali?
- Perché si è fatto di tutto per evitare il confronto?

Cosa chiediamo?

Non solo spiegazioni, ma un cambio di passo